



### → BATIMENT A




 Les **travaux de couverture** ont débuté ce **lundi 11/04** pour **1 mois**.

 Les travaux sur les **colonnes d'eaux usées** :

- ▶ N°87 : réalisés
- ▶ N°89 : en cours
- ▶ N°91 : démarrage le 17/04 avec visite préalable le 13/04

 Le **désamiantage**, dans les greniers, débute ce **mercredi 13/04**.  
L'opération consiste à déposer les colonnes d'eaux usées.

 L'installation et l'adaptation de la nouvelle **ventilation** débutera en milieu de cette semaine.

 L'**Isolation Thermique Extérieure** gérée par la société PRITES [enduit] et SANITOIT [bardage] a débuté pour une durée d'**un mois et demi**.

### → BATIMENT B

 La réparation des éclats de béton sur la façade est en cours, avant de procéder à la pose de l'**Isolation Thermique Extérieure**.

### → BATIMENT A et B

 Les grilles ont été déposées dans les greniers.

Pour des raisons de sécurité, les accès sont maintenant limités aux entreprises intervenantes.

