

TRAVAUX EXTERIEURS

➤ FACADES ET COUVERTURE

Les bâtiments A et C seront finalisés fin novembre.

La seconde moitié du bâtiment B est en cours. La dépose et pose des garde-corps est prévu en début de semaine prochaine. Merci de bien vouloir penser à libérer l'espace.

Sur le bâtiment D, la pose du bardage a débuté. La pose de l'ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) débutera courant décembre.



TRAVAUX PARTIES COMMUNES ET LOGEMENTS

➤ VENTILATION

Les ventilations de l'ensemble des bâtiments sont maintenant achevées .

➤ CONTROLE D'ACCES

Le système d'interphonie INTRATONE est installé aux numéros 87, 89 et 91.



➤ ASCENSEURS

Les travaux de rénovation sont terminés au N°14. Ils sont en cours au N°12 et débuteront fin novembre au N°10.

Une fois l'ensemble des travaux finalisés, les habillages seront posés mi décembre.

➤ ISOLATION DES COMBLES

Le bâtiment A est finalisé.

L'isolation pour le bâtiment C et la moitié du bâtiment B va débuter fin novembre.

➤ ISOLATION DES PLAFONDS DES CAVES ET GARAGES

La société PROXISO va intervenir dans vos caves et garages afin d'isoler les plafonds. Elle commencera dans le bâtiment A début décembre. La société EIFFAGE vous informera une semaine avant des dates de passage de l'entreprise. Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir au maximum libérer l'espace afin de faciliter le travail de l'entreprise.

Le bâtiment B suivra. Afin de faciliter l'intervention de l'entreprise, pourriez-vous préparer les clés de caves et garages qui seront à remettre à la société EIFFAGE le temps des travaux.