

info CHANTIER CITE DESLANDES



N°5- 22 juillet 2016

PEINTURE ET SOLS - CAGES D'ESCALIERS ENTREPRISES VIGER/LEMERRE



La peinture et la pose des sols sont terminés dans le bâtiment C. Les travaux sont en cours dans les autres bâtiments.


REPLACEMENT DES PORTES PALIERES ENTREPRISE DALMONT

Le remplacement des portes palières est terminé

RAVALEMENT DE FACADE ENTREPRISE LEMERRE



Le ravalement de la façade arrière du bâtiment C est terminé. L'échafaudage sera transféré lundi 25 juillet sur la façade avant. Le décapage de la façade avant a démarré à l'aide d'une nacelle.



Les travaux en toiture et eaux pluviales sont finalisés à 90 %

Les travaux de ventilation sont terminés. Les effets ne sont pas immédiats. Vous ressentirez le changement, avec le temps.

REPLACEMENT DES GARDES CORPS EXTERIEURS ENTREPRISE MACREL

Le remplacement des gardes corps débutera, par le bâtiment C, début septembre.

A NOTER : il n'y aura pas d'interventions des entreprises entre le 1^{er} et le 19 août.

RAPPEL : il ne faut pas percer dans les murs des loggias car, dans ce cas, l'étanchéité du revêtement n'est plus assurée.